



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **FONDO PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
PRODUCTORES DE  
HIDROCARBUROS.**

Sub-Programa:

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FH-01/21-CP / LO-819018980-E2-2021**

Nombre de la Obra: **RECONSTRUCCION DE CALLE GENARO GARZA GARCÍA (TRAMO 1) DE CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE CUAUHEMOC, CUERPO DEL LADO SUR DE PLAZA DE LOS CAIDOS, EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Localidad: **CALLE GENARO GARZA GARCÍA (TRAMO 1) DE CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE CUAUHTÉMOC, CUERPO DEL LADO SUR DE PLAZA DE LOS CAÍDOS, EN EL CASCO ANTIGUO.**

Municipio:

**GARCÍA, N.L.**

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato

Modalidad de Ejecución:

**LICITACIÓN PÚBLICA**

Número y Fecha del Concurso:

**CONCURSO No. OP-MGNL-FH-01/21-CP / LO-819018980-E2-2021 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021.**

Fecha de Adjudicación:

**02 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Número y Fecha del Contrato:

**CONCURSO No. OP-MGNL-FH-01/21-CP / LO-819018980-E2-2021 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Monto Original Contratado:

**\$ 3,877,945.53**

Monto Total de Convenios:

**\$ - 19,172.47**

Monto Ejercido de la Obra:

**\$ 3,858,773.06**

*Bryant*

*[Firma]*

1/4

*[Firma]*

*[Firma]*



Contratista: G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 03/11/2021 Fecha de terminación: 31/12/2021  
Fecha real de inicio: 25/11/2021 Fecha real de terminación: 28/12/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE CAPA DE EMPEDRADO CON CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR APROXIMADO, CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN PECHO PALOMA, DEMOLICIÓN DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" EXISTENTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA Y/O TIPO "L", CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" DE 40CMX20CM CON CONCRETO, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, REHABILITACION, SUMINISTRO, COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE 4" DE DIAM. DE PVC, RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y RENIVELACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 20 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA PAVIMENTO ASFALTICO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.  
Número y fecha: 2611243 02 DE NOVIEMBRE DE 2021  
Importe: \$387,794.55  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:  
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.  
Número y fecha: 2611231 02 DE NOVIEMBRE DE 2021  
Importe: \$1,163,383.66  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A  
Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

*Bryant T.*

*J*

*9*

*8*

*X*



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**

Número y fecha: **2611243 02 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Importe: **\$387,794.55**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$3,941,794.47	\$3,941,794.47	\$3,941,794.47	-	-
Inversión Ejercida	\$3,858,773.06	\$3,858,773.06	\$3,858,773.06	-	-
Saldo	\$83,021.41	\$83,021.41	\$83,021.41	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,163,383.66**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	25/11/21 AL 13/12/21	1,100,173.23	2,567,070.87
01 ADITIVA	25/11/21 AL 13/12/21	10,817.29	25,240.35
02 NORMAL	14/12/21 AL 28/12/21	9,494.12	22,152.97
02 ADITIVA	14/12/21 AL 28/12/21	4,008.11	9,352.27
01 EXTRA	14/12/21 AL 28/12/21	38,890.90	71,572.94
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$1,163,383.66</b>	<b>\$2,695,389.40</b>
		<b>Total</b>	<b>\$3,858,773.06</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

Bryant.

3/4



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: GARCÍA, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 10 de FEBRERO DEL 2022.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García  
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcciones de Obras  
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Bryan Ulises Tovar Lara  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Simón García Treviño  
Representa Legal  
G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA,  
S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FH-01/21-CP / LO-819018980-E2-2021 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.