



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **FONDO PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE
HIDROCARBUROS.**

Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FH-03/21-CP / LO-
819018980-E4-2021**

Nombre de la Obra: **RECONSTRUCCION DE CALLE
GENARO GARZA GARCÍA (TRAMO 3) DE
70M ANTES DE LA CALLE
SALSIPUEDES, CALLE SALSIPUEDES Y
CALLE PORFIRIO DIAZ HASTA CALLE
PROL. HIDALGO, EN EL CASCO
ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA,
N.L.**

Localidad: **CALLE GENARO GARZA GARCÍA
(TRAMO 3) DE 70M ANTES DE LA CALLE
SALSIPUEDES, CALLE SALSIPUEDES Y CALL
PORFIRIO DÍAZ HASTA CALLE PROL.
HIDALGO, EN EL CASCO ANTIGUO.** Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato

Modalidad de Ejecución:

LICITACIÓN PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso:

**CONCURSO No. OP-MGNL-FH-03/21-CP / LO-819018980-E4-
2021 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021.**

Fecha de Adjudicación:

02 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Número y Fecha del Contrato:

**CONCURSO No. OP-MGNL-FH-03/21-CP / LO-819018980-E4-
2021 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Monto Original Contratado:

\$ 4,801,372.46

Monto Total de Convenios:

\$ - 0.16

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 4,801,372.30



Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **03/11/2021** Fecha de terminación: **31/12/2021**

Fecha real de inicio: **13/11/2021** Fecha real de terminación: **31/12/2021**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE CAPA DE EMPEDRADO CON CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR APROXIMADO, CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN PECHO PALOMA Y/O TIPO "L" CON RESPALDO RECTANGULAR EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" EXISTENTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA Y/O TIPO "L" CON RESPALDO RECTANGULAR, CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" DE 40CMX20CM CON CONCRETO, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, REHABILITACION, SUMINISTRO, COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE 4" DE DIAM. DE PVC, RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y RENIVELACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTRO DE AGUA Y DRENAJE, DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA DIFERENTES ELEMENTOS Y ESTRUCTURA, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 20 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA PAVIMENTO ASFALTICO PARA TRAFICO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Dorama Institución de Garantías, S.A.**
Número y fecha: **21A62989 02 DE NOVIEMBRE DE 2021**
Importe: **\$480,137.25**
Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **Dorama Institución de Garantías, S.A.**
Número y fecha: **21A62984 02 DE NOVIEMBRE DE 2021**
Importe: **\$1,440,411.73**
Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Dorama Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

21A62989 02 DE NOVIEMBRE DE 2021

Importe:

\$480,137.25

Período de Vigencia:

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$4,848,311.29	\$4,848,311.29	\$4,848,311.29	-	-
Inversión Ejercida	\$4,801,372.30	\$4,801,372.30	\$4,801,372.30	-	-
Saldo	\$46,938.99	\$46,938.99	\$46,938.99	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,440,411.74**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	13/11/21 AL 13/12/21	572,608.48	1,336,086.47
01 ADITIVA	13/11/21 AL 13/12/21	0.00	359,612.28
02 NORMAL	14/12/21 AL 31/12/21	867,803.26	1,438,184.63
01 EXTRA	14/12/21 AL 31/12/21	0.00	227,077.18
	Sub-Total	\$1,440,411.74	\$3,360,960.56
		Total	\$4,801,372.30

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **10** de **FEBRERO DEL 2022**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Bryan Ulises Tovar Lara
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Isaura Narvaez Yepiz
Representa Legal
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FH-03/21-CP / LO-819018980-E4-2021** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.**