



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-47/21-CP

Nombre de la Obra: DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE JUÁREZ A RÍO PESQUERÍA, COL. DR. JOSÉ PAEZ GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE JUÁREZ A RÍO PESQUERÍA, COL. DR. JOSÉ PAEZ GONZÁLEZ.

Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato .

Modalidad de Ejecución:

CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-47/21-CP DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

30 DE AGOSTO DE 2021

Número y Fecha del Contrato:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-47/21-CP DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021.

Monto Original Contratado:

\$ 7,616,716.62

Monto Total de Convenios:

\$ 297,329.16

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 7,914,045.78

*me*

*d*

*[Firmas manuscritas]*



Contratista: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 01/09/2021 Fecha de terminación: 29/12/2021  
Fecha real de inicio: 01/09/2021 Fecha real de terminación: 08/11/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, RETIRO DE ARBOL EXISTENTE TIPO RETAMA DE HASTA 20 PULG DE DIAMETRO, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" EXISTENTE, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y II A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA CONSOLIDADA CON CNC APISONADO Y HUMEDECIDO DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 60" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 6.00 M, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDUCADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, ACOSTILLADO CON MATERIAL CNC HASTA 0.50M POR ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CON COMPACTADORA MANUAL Y/O RODILLO DE 1 TONELADA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 DE 1/2 DE DIAM., CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2 PARA MUROS Y ZAPATAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO AL CARBON DE 6 PULG DE DIAMETRO, CED. 40 STD CON UN DESARROLLO DE HASTA 11M, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL DE 2 1/2, 3, 4 O 6 PULG DE DIAMETRO, DESINSTALACION Y RETIRO CON RECUPERACION DE TUBO DE ASBESTO CEMENTO Y PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES, COLOCACION DE TUBO DE ASBESTO CEMENTO RECUPERADO Y PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO, CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" DE 40CMX20CM CON CONCRETO, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO SBS, CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG76-22.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 21A47141 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021  
Importe: \$761,671.66  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 21A47140 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021  
Importe: \$2,285,014.98  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 21A47141 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  
Importe: \$791,404.58  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 21A47141 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021  
Importe: \$761,671.66  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$7,684,403.07	\$7,684,403.07	\$7,684,403.07	-	-
Inversión Ejercida	\$7,914,045.78	\$7,914,045.78	\$7,914,045.78	-	-
Saldo	-\$229,642.71	-\$229,642.71	-\$229,642.71	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$2,285,014.98**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01/09/21 AL 30/09/21	802,238.52	1,871,889.88
02 NORMAL	01/10/21 AL 30/10/21	1,482,776.47	2,683,908.67
01 ADITIVA	01/10/21 AL 30/10/21	0.00	479,959.21
01 EXTRA	01/10/21 AL 30/10/21	0.00	255,671.62
02 ADITIVA	01/11/21 AL 08/11/21	0.00	40,272.25
03 ADITIVA	01/11/21 AL 08/11/21	0.00	255,548.86
02 EXTRA	01/11/21 AL 08/11/21	0.00	41,780.31
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$2,285,014.98</b>	<b>\$5,629,030.80</b>
		<b>Total</b>	<b>\$7,914,045.78</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **14** de **DICIEMBRE DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas



---

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas



---

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



---

**Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal



---

**C.P. Liliana Torres González**  
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”



---

**Homero Garza García**  
Representante Legal  
**CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS  
HANDE, S.A. DE C.V.**

COMITÉ  
DE OBRA

---

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-47/21-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.**