



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES** Ejercicio: **2017**

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FISE-03/2017-IR** Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL.**

Localidad: **EN CALLE NOGAL COL. LOS NOGALES, CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO Y CALLE BALCONES DE LA SIERRA COL. VALLE DE SAN JOSÉ.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **04/10/2017**

Fecha de inicio: **05/10/2017** Fecha de terminación: **31/12/2017**  
Fecha real de inicio: **05/10/2017** Fecha real de terminación: **12/12/2017**

Monto original contratado: **\$1'992,264.79**

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$597,679.46**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 06/10/17 al 20/10/17	290,707.60	\$678,317.75
Sub-Total			\$678,317.75

Bld. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81243900 y 81248800

*[Handwritten signatures]*



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 21/10/17 al 16/11/17	100,482.54	\$234,459.26
Sub-Total			\$234,459.26
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 17/11/17 al 12/12/17	121,831.30	\$284,273.01
Sub-Total			\$284,273.01

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1		17,700.87	41,302.03
Aditiva 2		34,183.12	79,760.03
Deductivas:			
Extras		32,773.94	76,472.54
Escalatorias:	N°		
Total			\$1'992,264.08

Saldo: \$ 0.71