





MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO  
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS  
SECRETARIA DE BIENESTAR  
PRESENTE.-


SEDUOP/DGOP/MG/334/2019




Por medio de este conducto me permito enviarle el **2do. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2019**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de Junio del año 2019**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.


Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE  
GARCÍA, N.L. A 09 DE JULIO DEL 2019.




ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS





c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda  
c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León  
c.c.p./ Lic. Jesús Hernández Martínez / Encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental  
c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales  
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal  
c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal  
c.c.p. Archivo  
CTG /Carmen\*\*

Blvd. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81 243900 y 81 248800



| PROGRAMA            | SUB PROGRAMA | NÚMERO DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                            | UBICACIÓN O LOCALIDAD                                                                                  | AVANCE ACUMULADO |       | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSIÓN APROBADA |               |         |       |       | INVERSIÓN EJERCIDA |         |         |       |       | METAS TOTALES    |           |             |            | OBSERVACIONES |  |          |  |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|-------|-------|--------------------|---------|---------|-------|-------|------------------|-----------|-------------|------------|---------------|--|----------|--|
|                     |              |                   |                                                                   |                                                                                                        | FIS %            | FIN % |                           | TOTAL              | FEDERAL       | ESTATAL | MPAL. | PART. | TOTAL              | FEDERAL | ESTATAL | MPAL. | PART. | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | MODIFICADAS | ALCANZADAS |               |  |          |  |
|                     |              |                   |                                                                   |                                                                                                        |                  |       |                           |                    |               |         |       |       |                    |         |         |       |       |                  |           |             |            |               |  |          |  |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A          | 1                 | REHABILITACION DE CALLE                                           | EN CALLE MARAVILLAS CUERPO SUR DE CALLE NOGAL A CALLE ROSAL COL. LOS NOGALES MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 0%               | 0%    | -----                     | 3.323.360,95       | 3.323.360,95  |         |       |       |                    |         | 0,00    | 0,00  |       |                  |           | M2          | 2800       |               |  | Aprobada |  |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A          | 2                 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL                                   | EN CALLE GENERAL TREVIÑO ENTRE ZARAGOZA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.                  | 0%               | 0%    | -----                     | 3.300.000,00       | 3.300.000,00  |         |       |       |                    |         | 0,00    | 0,00  |       |                  |           | ML          | 170        |               |  | Aprobada |  |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A          | 3                 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL                                   | EN CALLE MARAVILLA EN SU CRUCE CON AV. NOGAL COL. LOS NOGALES GARCIA, N.L.                             | 0%               | 0%    | -----                     | 3.278.454,29       | 3.278.454,29  |         |       |       |                    |         | 0,00    | 0,00  |       |                  |           | ML          | 160        |               |  | Aprobada |  |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | N/A          | 4                 | RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | GARCÍA                                                                                                 | 0%               | 0%    | -----                     | 18.825.833,68      | 18.825.833,68 |         |       |       |                    |         | 0,00    | 0,00  |       |                  |           |             |            |               |  |          |  |
| SUMA DE LA HOJA     |              |                   |                                                                   |                                                                                                        |                  |       |                           | 28.727.648,92      | 28.727.648,92 |         |       |       |                    |         | 0,00    | 0,00  |       |                  |           |             |            |               |  |          |  |
|                     |              |                   |                                                                   |                                                                                                        |                  |       |                           | 28.727.648,92      | 28.727.648,92 |         |       |       |                    |         | 0,00    | 0,00  |       |                  |           |             |            |               |  |          |  |
|                     |              |                   |                                                                   |                                                                                                        |                  |       |                           | 28.727.648,92      | 28.727.648,92 |         |       |       |                    |         | 0,00    | 0,00  |       |                  |           |             |            |               |  |          |  |



*[Firma]*  
ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

