




MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SEDUOP/DGOP/MG/335/2019

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y
ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **2do. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal, Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2019**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de Junio del año 2019**.


Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 09 DE JULIO DEL 2019.

[Handwritten signature]



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p./ Lic. Jesús Hernández Martínez / Encargado del Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen*

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
fonos 81243900 y 81248800





ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL


FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2019
PERÍODO DEL 01/04/DE 2019 AL 30/06/ DE 2019.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	JULIO	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-36/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE MARAVILLA, CUERPO SUR EN COL. LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	3.145.151,53		3.145.151,53			931.727,35		931.727,35			M2	2.764,55			Contratada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-37/19-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN AV. SIERRA REAL (AMBOS SENTIDOS) COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	0%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	3.300.000,00		3.300.000,00			978.831,75		978.831,75			M2	4.800,00			Contratada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-38/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE AVANCE POPULAR EN COLONIA NUEVO AMANECER, GARCIA, N.L.	0%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	2.520.633,19		2.520.633,19			748.896,51		748.896,51			M2	2.630,66			Contratada
URBANIZACION	N/A	-----	ADECUACIÓN VIAL	EN AV. JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE COL. LA CRUZ	0%	0%	-----	2.639.229,28		2.639.229,28			0,00		0,00			M2	2.083,25			Aprobada
URBANIZACION	N/A	-----	PAVIMENTACION DE CALLE	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LAS VILLAS	0%	0%	-----	2.203.153,00		2.203.153,00			0,00		0,00			M2	1.800,00			Aprobada
SUMA DE LA HOJA								13.808.167,00		13.808.167,00			2.659.455,60		2.659.455,60							
SUBTOTAL								13.808.167,00		13.808.167,00			2.659.455,60		2.659.455,60							
SUMA TOTAL								13.808.167,00		13.808.167,00			2.659.455,60		2.659.455,60							




FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2019
PERÍODO DEL 01/04/DE 2019 AL 30/06/ DE 2019.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	JULIO	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. EL FRAILE II, GARCÍA, N.L.	60%	43%	27/05/2019 AL 25/08/2019	2.300.000,00		2.300.000,00			969.140,88		969.140,88			M2	3.361,20			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-30/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.	60%	30%	27/05/2019 AL 26/07/2019	1.800.000,00		1.800.000,00			534.039,48		534.039,48			M2	2.673,56			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-31/19-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN COL. LOS PARQUES RESIDENCIAL, GARCÍA, N.L.	98%	30%	27/05/2019 AL 26/07/2019	1.000.000,00		1.000.000,00			296.677,20		296.677,20			M2	1.272,80			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-32/19-IR	DRENAJE PLUVIAL.	EN COL. LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	60%	56%	27/05/2019 AL 26/07/2019	1.600.000,00		1.600.000,00			892.831,57		892.831,57			M2	239,52			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-33/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN COL. REAL DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.	20%	30%	27/05/2019 AL 25/08/2019	3.320.000,00		3.320.000,00			984.721,57		984.721,57			M2	1.790,00			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-34/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA.	EN CRUCE DE AV. RUIZ CORTINES Y AV. BOSQUES DE LAS LOMAS EN COL. BOSQUE DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	40%	30%	27/05/2019 AL 26/07/2019	843.948,00		843.948,00			250.753,96		250.753,96			M2	3.946,00			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-35/19-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO.	EN COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	98%	30%	27/05/2019 AL 26/07/2019	563.790,00		563.790,00			166.446,66		166.446,66			M2	664,00			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-49/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA.	EN COL. BENITO JUÁREZ GARCÍA, N.L.	0%	0%	01/07/2019 AL 28/09/2019	2.000.000,00		2.000.000,00			0,00		0,00			M2	5.708,00			Contratada
SUMA DE LA HOJA								13.427.738,00		13.427.738,00			4.094.611,33		4.094.611,33							
SUBTOTAL								13.427.738,00		13.427.738,00			4.094.611,33		4.094.611,33							
SUMA TOTAL								13.427.738,00		13.427.738,00			4.094.611,33		4.094.611,33							



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS





ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL





FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2019
PERÍODO DEL 01/04/DE 2019 AL 30/06/ DE 2019.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	JULIO	2019

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-39/19-IR	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE FICUS COLONIA ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	0%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	3.017.001,10		3.017.001,09			895.064,40		895.064,40			M2	3.154,44			Contratada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-40/19-IR	REHABILITACION PUENTE VEHICULAR.	EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.	5%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	1.151.792,19		1.151.792,19			338.200,75		338.200,75			M2	629,02			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-41/19-IR	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y PASEO DE LOS LEONES, COL. PASEO DE LAS TORRES, GARCIA, N.L.	10%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	793.976,56		793.976,56			236.186,00		236.186,00			LUMINARIAS	12,00			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-42/19-IR	SEMAFORIZACIÓN.	EN DIVERSOS CRUCES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	30%	03/06/2019 AL 01/09/2019	3.337.865,25		3.337.865,23			989.456,25		989.456,25			PZAS.	3,00			Contratada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-43/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN FRACC. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE A COL. HACIENDA SAN JOSE GARCIA, N.L.	60%	49%	03/06/2019 AL 02/08/2019	1.281.289,72		1.281.289,72			624.409,88		624.409,88			M2	1.312,00			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-45/19-IR	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CAMINO A ICAMOLE ENTRE AV. LINCOLN Y ACCESO A COL. LAS BRISAS RESIDENCIAL, GARCIA, N.L.	10%	30%	03/06/2019 AL 02/08/2019	2.751.594,62		2.751.594,62			818.616,40		818.616,40			LUMINARIAS	55,00			En Proceso de Ejecución
URBANIZACION	N/A	OP-SR-MGNL-FTM-47/19-IR	ESTUDIOS DE AFOROS VEHICULARES Y SOLUCIONES VIALES.	EN AV. HEBERTO CASTILLO, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	01/07/2019 AL 30/07/2019	505.873,75		505.873,75			0,00		0,00			ESTUDIO	1,00			Contratada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/19-IP	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL.	EN AV. HACIENDA DEL SOL EN COL. VILLAS DEL ALCALI	0%	0%	01/07/2019 AL 29/08/2019	439.112,75		439.112,75			0,00		0,00			M2	196,80			Contratada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PFATONAL.	AV. MARAVILLA COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA	0%	0%	01/07/2019 AL 29/08/2019	374.212,42		374.212,42			0,00		0,00			M2	223,80			Contratada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/19-IR	CONSTRUCCIÓN DE BORDO PEATONAL.	AV. DEL HOSPITAL COL. SAN BLAS EN GARCÍA, N.L.	0%	0%	01/07/2019 AL 29/08/2019	376.816,70		376.816,70			0,00		0,00			M2	163,80			Contratada
URBANIZACION	N/A	-----	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	EN CALLE GENERAL TREVIÑO ENTRE CALLES ZUAZUA Y ZARAGOZA COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	0%	0%	-----	315.345,00		315.345,00			0,00		0,00			M2	590,44			Aprobada
URBANIZACION	N/A	-----	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE PARABUS	SOBRE AV. LINCOLN A LA ENTRADA AL FRACC. VERANDA GARCIA, N.L.	0%	0%	-----	262.619,89		262.619,89			0,00		0,00			M2	267,60			Aprobada
URBANIZACION	N/A	-----	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARABUSES METALICOS.	EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%	-----	392.500,04		392.500,04			0,00		0,00			PZAS.	5,00			Aprobada
SUMA DE LA HOJA								15.000.000,00		15.000.000,00			3.901.933,68		3.901.933,68							
SUBTOTAL								15.000.000,00		15.000.000,00			3.901.933,68		3.901.933,68							
SUMA TOTAL								15.000.000,00		15.000.000,00			3.901.933,68		3.901.933,68							



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS