



15 OCT 2024

SECRETARÍA: Tesorería

POR: SOH

HORA: 14:07

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: GARCÍA

FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024 (RAMO 33)

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2024

PERÍODO DEL 01/07/DE 2024 AL 30/09/ DE 2024.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
04	OCTUBRE	2024

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-18/24-CP	Construcción de cancha de pasto sintético.	En Av. Santa María y Santa Susana en Col. Santa María en García, N.L.	100%	100%	20/05/2024 AL 17/08/2024	6,160,405.77	6,160,405.77				6,124,701.59	6,124,701.59			m2	2,849.16		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-19/24-CP	Construcción de obra pluvial.	En calle Agua Marina entre Las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L.	95%	96%	20/05/2024 AL 17/08/2024	10,752,692.20	10,752,692.20				10,266,591.64	10,266,591.64			m2	2,800.60		En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-27/24-IR	Rehabilitación de áreas en centro comunitario para la creación de centro de desarrollo infantil.	En calle Valencia, Granada, Col. Alamedas, en García, N.L.	85%	66%	13/05/2024 AL 10/08/2024	4,093,410.34	4,093,410.34				2,654,266.27	2,654,266.27			m2	1,099.72		En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-30/24-IR	Construcción de Auditorio en Secundaria No. 11, Bicentenario La Independencia de México.	En calle Paseo de La Estación Col. Paseo de Capellania en García, N.L.	50%	30%	13/05/2024 AL 10/08/2024	2,950,265.72	2,950,265.72				877,461.17	877,461.17			m2	235.67		En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-31/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	En calle Las Palmeras y Framboyanes y Agua Marina, Col. Paseo de Los Nogales en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 10/08/2024	2,344,052.36	2,344,052.36				2,320,292.29	2,320,292.29			m2	887.23		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-32/24-IR	Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa.	En calle Dr. Francisco Bolivar Zapata, Hospital Laguna y Fernando Guajardo en Col. Valle de San Blas en García, Nuevo León.	100%	100%	13/05/2024 AL 26/07/2024	2,027,972.27	2,027,972.27				1,997,105.21	1,997,105.21			m2	192.92		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-33/24-IR	Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa	En calles Norte, Sur, Sexta y C.5 Col. Mirador de García, García, N.L	100%	100%	13/05/2024 AL 26/07/2024	2,364,142.87	2,364,142.87				2,343,436.96	2,343,436.96			m2	468.51		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-34/24-IR	Rehabilitación de Cancha de Pasto Sintético (CECYTE).	Calle Silicio Col. Paseo de Las Minas en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 26/07/2024	4,012,708.45	4,012,708.45				4,281,923.41	4,281,923.41			m2	1,775.34		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-36/24-IR	Rehabilitación de plaza	En calles Valle del Roble cruce con Valle de San Fernando y Valle Azul, Col. Héroes de Capellania, Sector Valle en García N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 10/08/2024	2,705,337.52	2,705,337.52				2,594,350.75	2,594,350.75			m2	267.70		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-37/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente	Calle Valle de Luna y Valle Morelos entre Valle de Jiménez y Valle de Toluca, Col. Valle De Lincoln, Sector K, Parque Sector K en García, N.L.	90%	51%	13/05/2024 AL 10/08/2024	1,413,510.12	1,413,510.12				711,162.08	711,162.08			m2	589.00		En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-38/24-IR	Construcción de Aula en Escuela Hildebrando S. Garza.	En Av. Sierra Real, Colonia Sierra Real, en García, N.L.	45%	37%	13/05/2024 AL 10/08/2024	3,079,366.33	3,079,366.33				1,123,397.46	1,123,397.46			m2	282.90		En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-39/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético, baños y gradas.	Av. Lagos y Praderas Col. Paraje San José en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 26/08/2024	2,781,449.22	2,781,449.22				2,754,142.31	2,754,142.31			m2	1,550.35		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-40/24-IR	Remodelación de plaza.	En calles Villa Rodríguez cruce con Villa Toledo y Villa Real, Col. Héroes de Capellania, Sector Villa, en García N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 26/08/2024	2,905,932.90	2,905,932.90				2,882,870.99	2,882,870.99			m2	491.00		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-41/24-IR	Rehabilitación de cancha.	En calle Nogal, Palo Blanco, Encino y Yuca, en Sector Nogales, en García Nuevo León.	100%	100%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,023,224.95	1,023,224.95				1,005,736.18	1,005,736.18			m2	439.40		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-43/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	En calle Villa Marsala y Villa Plazola en Col. Villa Nova Sector Nogal, en García, Nuevo León.	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	2,569,284.70	2,569,284.70				2,547,581.04	2,547,581.04			m2	635.04		Terminada.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-44/24-IR	Construcción de puente peatonal.	En calle Agua Marina entre las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L.	1%	30%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,043,045.62	1,043,045.62				307,518.31	307,518.31			m2	15.60		En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-50/24-IR	Remodelación de cancha polivalente.	En parque sobre Av. Portal de Lincoln en Col. Portal de Lincoln en García, N.L.	80%	30%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,468,448.37	1,468,448.37				434,568.31	434,568.31			m2	559.00		En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-55/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	Calles San Roque, San Lázaro y San Jacinto Col. Valle de Lincoln, Sector Fraile en García N.L.	100%	100%	04/06/2024 AL 02/08/2024	1,101,700.82	1,101,700.82				1,016,588.23	1,016,588.23			m2	242.13		Terminada.		
	N/A	-----	GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%	-----	500,000.00	500,000.00				0.00	0.00								

SUMA DE LA HOJA	55,296,950.53	55,296,950.53			46,243,694.20	46,243,694.20
SUBTOTAL	55,296,950.53	55,296,950.53			46,243,694.20	46,243,694.20
SUMA TOTAL	55,296,950.53	55,296,950.53			46,243,694.20	46,243,694.20



TESORERÍA
GABINETE DE
BUEN GOBIERNO

15 OCT 2024



**IGUALDAD
E INCLUSIÓN**
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

15 OCT 2024



MUNICIPIO DE
GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

SECRETARÍA:

Obras Publicas



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RECIBIDO

15 OCT 2024

SECRETARIA Control de Puntos de Tránsito

FOR: Cambridge Green

LIC. GUSTAVO QUIROGA GALVÁN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIDO
Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y
Organismos Representativos

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN