




**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

GARCÍA NUEVO LEÓN 2021-2024 MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN ADMINISTRACIÓN 2021-2024 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



**García**

SOMOS FAMILIA | 2021-2024

García, N.L. a 16 de enero del 2023  
No. de Oficio: SOP/MG/019/2023




LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO  
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS  
SECRETARIA DE BIENESTAR  
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2022**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de diciembre del año 2022**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




17 ENE 2023



ATENTAMENTE



*-Se recibe con copia y anexa de una folio-*



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



10 ENE 2023



*Recibido con anexos. 10:40am*



c.p./ Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda  
c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión  
c.p./ Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental  
c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales  
c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal  
c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal  
c.p. Archivo  
CTG / Carmen\*\*



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2022  
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2022 AL 31/12/ DE 2022.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	ENERO	2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES							
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS								
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-49/22-CP	Construcción de drenaje pluvial 3er etapa.	En Calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos. Col. José Páez, en el Municipio de García N.L.	100%	100%	28/09/2022 AL 20/12/2022	6,928,827.64	6,928,827.64						6,998,877.76	6,998,877.76					m2	815.62		1,058.83	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-50/22-CP	Construcción de drenaje pluvial.	En calle Villa Señor y Paseo de las Orquídeas Col. Las Villas en el Municipio de García N.L.	100%	100%	28/09/2022 AL 20/12/2022	3,903,865.86	3,903,865.86						3,736,758.41	3,736,758.41					ml	229.5		231.50	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-51/22-CP	Construcción de sección cajón para paso pluvial.	En Av. Las Torres, entre calle Capellania y Av. del Prado, Col. Real de Capellania, en el Municipio de García N.L.	100%	100%	28/09/2022 AL 20/12/2022	4,490,532.56	4,490,532.56						5,275,600.89	5,275,600.89					m2	700		4,212.83	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-52/22-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético y plaza.	En Av. Misión Arcos entre Circuito Misión Cocoyoc y Circuito Misión Cañada (Lado poniente) Fracc. Misión San Juan en el Municipio de García N.L.	100%	100%	19/09/2022 AL 17/12/2022	3,327,765.83	3,327,765.83						3,222,347.00	3,222,347.00					m2	2400		2,400.00	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-53/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calles Valle del Roble cruce con Valle de San Fernando y Valle Azul, Col. Héroes de Capellania Sector Valle en el Municipio de García N.L.	100%	100%	19/09/2022 AL 17/11/2022	826,851.94	826,851.94						815,888.63	815,888.63					m2	630		630.00	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-54/22-IR	Construcción de cancha polivalente.	En Av. Bosques de las Lomas y Av. Cumbres Madeira, Fraccionamiento Las Lomas Sector Bosques, en el Municipio de García N.L.	100%	100%	19/09/2022 AL 17/11/2022	1,610,928.85	1,610,928.85						1,732,077.04	1,732,077.04					m2	450		594.00	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-55/22-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	Entre Piritá, Magnesita, Cuarzo, y Av. Villas Del Álcali, Col. Villas de Álcali, en el Municipio de García N.L.	100%	100%	19/09/2022 AL 17/12/2022	3,409,596.06	3,409,596.06						3,428,684.02	3,428,684.02					m2	2494		2,494.00	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-56/22-IR	Rehabilitación de cancha sintética y plaza.	En Privada Las Villas en Villa Valeria y Paseo de Las Villas, en el Municipio de García N.L.	100%	100%	19/09/2022 AL 17/12/2022	3,361,625.10	3,361,625.10						3,476,329.04	3,476,329.04					m2	4247.81		4,247.81	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-57/22-IR	Alumbrado público.	En calle sin nombre Col. Paseo de Cerritos entre calle Villa Azul y Av. Camino a Icamole en el Municipio de García N.L.	100%	100%	19/09/2022 AL 17/12/2022	1,801,683.99	1,801,683.99						1,784,566.77	1,784,566.77					m2	798.5		786.50	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-58/22-IR	Rehabilitación de Áreas y Baños en Campo de Beisbol "Los Broncos".	En Col. Benito Juárez entre Av. Heberto Castillo y Calle Jazmín en el Municipio de García N.L.	100%	100%	19/09/2022 AL 17/12/2022	3,393,055.91	3,393,055.91						3,420,633.34	3,420,633.34					m2	750		503.08	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-59/22-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintética.	Ubicada en calles: Valle de los Rubies y calle Valle de Santiago Col. Valle de Lincoln en el Municipio de García N.L.	100%	100%	19/09/2022 AL 17/12/2022	2,883,810.52	2,883,810.52						2,879,262.76	2,879,262.76					m2	1692		1,692.00	Terminada				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-61/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calles Villa Rodríguez cruce con Villa Toledo y Villa Real Héroes de Capellania Sector Villa en el Municipio de García N.L.	100%	100%	28/09/2022 AL 26/11/2022	1,270,799.93	1,270,799.93						1,254,821.47	1,254,821.47					m2	806		806.00	Terminada				
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	100%	100%	-----	500,000.00	500,000.00						500,000.00	500,000.00									Terminada.				
SUMA DE LA HOJA								37,709,344.19	37,709,344.19						38,525,847.14	38,525,847.14													
SUBTOTAL								37,709,344.19	37,709,344.19						38,525,847.14	38,525,847.14													
SUMA TOTAL								37,709,344.19	37,709,344.19						38,525,847.14	38,525,847.14													

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2023  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL

**R** 17 ENE 2023 **O**  
 POR: era  
 HORA: 1:09

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA.  
 DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2023  
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  
 MUNICIPIOS Y ORGANISMOS  
 PARAESTATALES  
 Anexos

Secretaría de Bienestar  
 17 ENE 2023  
 Delegación Nuevo León

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**R** 17 ENE 2023 **O**  
 POR: Roa R  
 HORA: 13:12hr